

Egenkontrolplan – Montage

Disse anvisninger skal ses som et vejledende værktøj, og har som hovedformål at sikre at det færdige resultat bliver som planlagt og forventet. Kontrolplanen er en hjælp til at undgå fejl i byggeriet samt projektering af dette, endvidere sikre en problemfri udførelse.

I dokumentserien indgår 4 dokumenter som fokuserer på de forskellige aktører i projektet (Projektering, Entreprenør Tilbud/Indkøb, Entreprenør/Forberedelse for montage og Tagdækker Montage). Dokumenterne findes til download på vores hjemmeside

www.foamglas.dk

Projekt			
Arkitekt		Ansvarlig:	
Ingeniør		Ansvarlig:	
Entreprenør		Ansvarlig indkøb:	
		Ansvarlig produktion:	
Tagdækker		Ansvarlig:	

	Udført af:	Dato
<p>FØR MONTAGE</p> <p>Er underlaget fuldstændig plant og egnet til udlægning af Foamglas, eller skal der udføres afretning eller tilsvarende. Er ujævnheder/spring afrettet med 20 x højden på spring. Er alle evt. konsoller og indfæstninger monteret. Foamglas opbevares beskyttet mod vejrlig. Er overfladen kontrolleret for utætheder som kan skabe problemer når varm bitumen/asfalt udhældes på overfladen. Er overfladen rengjort og tør nok til priming. Følg lægningsanvisninger fra Foamglas. Findes på hjemmesiden eller rekvirer dem hos Foamglas.</p>		
<p>EFTER MONTAGE</p> <p>Gennemgang af overfladen med tagentreprenøren. Evt. stikprøve og trykprøvning. Skal overfladen anvendes som underlag for trafik under byggeperioden, tænk på følgende: - Klargør for egen og andre entreprenør – Hvilke lastkrav er der for at der ikke opstår skader. - Beskyt membran/tagpap med plader eller evt. gummibeskyttelsesmåtte som KRAITEC TOP 6 MM. Montage er udført iht Foamglas tegning/faldplan: _____ Projekt: _____ Dato: _____ Trykprøve og gennemsyn af opgaven med entreprenør.</p>		
<p>SIKKERHED</p> <p>Har alle montører uddannelse i varmt arbejde. Benyt påkrævet udstyr: beskyttelsesbriller, arbejdshandsker, sikkerhedssko og evt. halvmaske. Ved arbejde med kold klæber anbefales engangsdragt. Anvend asfaltkande for at undgå unødvendig risiko.</p>		