

Takentreprenör - anbud – vers 2.1

Dessa anvisningar skall ses som ett vägledande instrument och har som huvudsakliga syfte att säkerställa den slutliga funktionen på konstruktionen blir den bästa. Planen är en hjälp att minimera fel och problem i arbetsprocessen och för att säkerställa en problemfri produktion.

I dokumentserien ingår 5 dokument som fokuserar på varje enskild aktörs del i projektet (Projektör, Projektledare, Byggin köp, Byggproduktion samt takentreprenör). Dokumenten finns att ladda ner från vår hemsida www.foamglas.se.

Projekt			
Arkitekt		Ansvarig:	
Konstruktör		Ansvarig:	
Byggentreprenör		Ansvarig Inköp:	
		Ansvarig produktion:	
Takentreprenör		Ansvarig:	

	Utförd av	Datum
<p>ANBUD – ATT TÄNKA PÅ</p> <p>Ytor med fall? – Rekvirera fallritning och materialmängder från Foamglas representant Kontrollera att fallritningen stämmer överens med det du skall lämna pris på! Avrop av material i mängder om minst 70 m³ = Fraktfritt! Ev varureturer – endast släta block och i hela pallar i oskadat skick! Godkända returer krediteras 50 % av inköpsvärdet. Köparen bekostar och ansvarar för returtransport. Material lossas enbart från sidan och kräver hjullastare. YTJÄMNHET - Är ytan som sämst motsvarande "Brädriven betong yta"? – annars krävs avjämning eller slipning. Rekommenderas att ByggE och TakE gemensamt synar av ytan tillsammans INNAN montaget startar ! Läggnig på TRP Plåt – Är plåten lackerad eller avfettad? (spara jobbet med att prima underlaget !) Beräknad asfaltsåtgång (underlag av Betong): 3-4 kg/m² och isolerlager + Tätskikt 2 kg/m². Hinder och håltagning? Hänvisa ev detaljlösningar till Foamglas "Takhdboken"</p>		

Takentreprenör - produktion – vers 2.1

Egenkontrollplanen skall ses som ett vägledande instrument och har som huvudsakliga syfte att säkerställa den slutliga funktionen på konstruktionen blir den bästa. Planen är en hjälp att minimera fel och problem i arbetsprocessen och tydliggöra ansvarsfördelningen mellan de olika aktörerna. Samt säkerställa en problemfri produktion.

I sin fullständiga version ingår 5 sidor i dokumentet:

Egenkontrollplan – (Projektör), (Bygg-inköp), (Bygg – produktion), (**Takentreprenör-anbud**) samt (Takentreprenör-produktion)

Projekt			
Arkitekt		Ansvarig:	
Konstruktör		Ansvarig:	
Byggentreprenör		Ansvarig Inköp:	
		Ansvarig produktion:	
Takentreprenör		Ansvarig:	

	Utförd av	Datum
<p>ATT FÖRBEREDA INNAN MONTAGE</p> <p>Avstämning av fallritning INNAN order – Stämmer Foamglas fallritning överens med vad som skall monteras? Krävs ev justeringar? Beställa ritningskopior, blocklistor från Foamglas ! Avrop om minst 70 m3 = fraktfritt Montage på TRP Plåt – beställa doppvagn från Foamglas Bokad in projektuppstart från Foamglas? Bokad in lossning? Rätt telefonnummer som godset skall aviseras till? Är ytan avjämnad? Är ev. räckeskonsoller, infästningar i bjälklaget utförda? Verktyg – tex fogsvars, hålsågar, asfaltkanna (Kan beställas från Foamglas) Beställt varmasfalt – asfaltens lägsta godkända kvalitet 85/25 (dvs Smälttemperatur 80-90 grader och penetration 20-30 tiondelar av en millimeter) (enl. test EN1426 och 1427)</p>		
<p>MONTAGE</p> <p>Ej monterat material skyddas med en extra presenning Foamglas och tätskikt monterat enl. kompaktmetoden, dvs:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Underlaget är primat med asfaltprimer - Isolerblocken helklistade mot underlaget och ev underliggande isolerlager - Fullständigt asfaltfyllda fogar mellan isolerblocken - Förskjutna fogar mellan isolerblocken – precis som tegelstenar ! - dvs INGA GENERLSKARVAR ! - Tätskiktet helsvetsat alt helklistrat mot isolerblocken <p>Fullständiga monteringsanvisningar se -> Foamglas "läggningsanvisningar" Använd varmasfalt – asfaltens lägsta godkända kvalitet 85/25 (enl EN1426/1427). Vid osäkerhet kontakta FOAMGLAS Nordic. Ej tätskikts belagd Foamglas yta - stryks med varmasfalt Ev.kalkklistring – underlagets yttemperatur minst +5 °</p>		
<p>EFTER MONTAGE</p> <p>Montage utfört enl. FOAMGLAS fallritning "TR____-0____-46-____" Projekt:_____ Daterad:_____</p> <p>Provtryckning och gemensam avsyning tillsammans med Byggentreprenören</p>		